



INFORME DE AVANCE AL 31 DE ENERO 2026

No.	PROYECTOS 2023-2025	META / EJECUTADO (M2)	COSTO DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTATUS
1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	3,900.60	Q9,476,144.40	FUENTE 41	420 días	330	CONSTRUCTORA COPRODI	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	EN EJECUCIÓN
2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO, BETHANIA, ZONA 7 GUATEMALA, GUATEMALA	1,686.00	Q5,187,582.38	En reprogramación	120 días	211	CONSTRUCCIONES STAL	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	EN EJECUCIÓN
3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	1,510.80	Q4,306,300.10	FUENTE 41	360 días	406	CONSTRUCCIONES STAL	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	EN EJECUCIÓN
4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MÁRTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A, 2J, 4V Y 8B, FINCA EL ZARZAL, ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA	2,984.00	Q7,917,843.00	En reprogramación	182 días	235	CONSTRUCTORA COPRODI	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	EN EJECUCIÓN


Arquitecto Néricci Giuseppe Salazar Santos
Servicios Profesionales
Departamento de Proyectos
-UDEVIPO-