

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 19/07/2021
 HORA 9:20.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 214

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES FEBRERO AL MES DE FEBRERO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|--|-----|-----|----|----|--|--------|------------------|---------------|-----------|---------|--------|------------------------|---------------|---------------|------------|------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | 9,653,755.00 | 9,653,755.00 | 753,177.58 | 7.80 | |
| | | 1 | | | Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 150 | 194 | 1 | 0.52 | | | | | | |
| | | 2 | | | Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 150 | 194 | 1 | 0.52 | | | | | | |
| | 002 | 000 | | | SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES | | | | | | | | 96,245.00 | 96,245.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1 | | | Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda | 0 | FAMILIA | 1,800 | 2,800 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | 2 | | | Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda | 0 | FAMILIA | 1,800 | 2,800 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | 3 | | | Recuperación de la cartera crediticia | 0 | UNIDAD MONETARIA | 2,425,000 | 1,800,000 | 122,368 | 6.80 | | | | | | |
| 001 | | | | | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO | | | | | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | 001 | | | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION | | | | | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 71361 | METRO CUADRADO | 2,350 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | 2 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 130572 | METRO CUADRADO | 2,350 | 124 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | 3 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE FASE II ZONA 21 GUATEMALA GUATEMALA | 149702 | METRO CUADRADO | 2,350 | 239 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | 4 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 148408 | METRO CUADRADO | 2,350 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | 5 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 148405 | METRO CUADRADO | 2,350 | 136 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | 6 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 239696 | METRO CUADRADO | 0 | 836 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | 7 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 224138 | METRO CUADRADO | 0 | 1,672 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | 8 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 224137 | METRO CUADRADO | 0 | 836 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | 9 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 213658 | METRO CUADRADO | 0 | 1,672 | 0 | 0.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 19/07/2021
 HORA 9:20.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 214

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES FEBRERO AL MES DE FEBRERO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|--|------------------|-------------------|---------|-------|--------|------------------------|---------|------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 10 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 5 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 213533 | METRO CUADRADO | 0 | 836 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 11 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 213434 | METRO CUADRADO | 0 | 734 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 12 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 213356 | METRO CUADRADO | 0 | 3,344 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 13 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 213356 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 14 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 213658 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 15 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 224137 | METRO CUADRADO | 0 | 836 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 16 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 224138 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 17 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 213434 | METRO CUADRADO | 0 | 3,038 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 18 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 5 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 213533 | METRO CUADRADO | 0 | 3,344 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 19 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 213356 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 20 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 213658 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 21 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 224137 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 22 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 224138 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 23 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 213434 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 19/07/2021
 HORA 9:20.57
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 214

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

DEL MES FEBRERO AL MES DE FEBRERO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|----|----|--------------|-----|-----------|--|--------|-------------------|---------------|---------|------|--------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| | | 24 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 5 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 213533 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 25 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA. | 213434 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 26 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ, SECTOR 5, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA. | 213533 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 27 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 239696 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 28 | | | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTOS COLONIA LA VERBENA, FASE II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA | 149703 | DOCUMENTO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | Total | | 20 | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I | | | | | | | <u>299.596.245.00</u> | <u>299.596.245.00</u> | <u>1.506.355.16</u> | <u>0.50</u> |
| 94 | | | | | ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | | ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO (DG 1-2018) | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 001 | 000 | | INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA, ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1 | Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcan de fuego | | EVENTO | 0 | 1,000 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | 2 | Intervenciones relacionas con la emergencia, erupción del volcan de fuego | | EVENTO | 0 | 1,000 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | Total | | 94 | ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera