



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 24/05/2023  
 HORA 14:50.26  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 214

DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO									
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
					296345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296345	METRO CUADRADO	0.00	245.80	0.00	0.00									
					296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	METRO CUADRADO	0.00	238.60	0.00	0.00									
					296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	METRO CUADRADO	0.00	239.00	0.00	0.00									
					297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	297120	METRO CUADRADO	0.00	268.20	0.00	0.00									
					297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	METRO CUADRADO	0.00	242.80	0.00	0.00									
					297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297777	METRO CUADRADO	0.00	233.80	0.00	0.00									
					298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	METRO CUADRADO	0.00	268.00	0.00	0.00									
					298460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	298460	METRO CUADRADO	0.00	241.40	0.00	0.00									
					298463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298463	METRO CUADRADO	0.00	281.60	0.00	0.00									
					298485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298485	METRO CUADRADO	8,329.00	2,164.00	0.00	0.00									
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00			
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,394,907.35	95,006.00							2.15			
						<b>TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>												<u>27,564,772.00</u>	<u>10,860,532.00</u>	<u>702,432.58</u>	<u>6.47</u>
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				1,394,907.35	95,006.00								27,399,737.00		