

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 214

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 3/08/2025
 HORA : 1:52.48
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					298162 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00								
					299905 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	299905	METRO CUADRADO	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00								
					316738 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	316738	METRO CUADRADO	8,012.00	3,699.01	211.78	5.73								
					316741 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A 2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	316741	METRO CUADRADO	0.00	2,984.00	0.00	0.00								
					316744 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	316744	METRO CUADRADO	0.00	1,510.80	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.57	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				19,896.81	211.78								0.37	
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								<u>95,300,000.00</u>	<u>60,300,000.00</u>	<u>1,904,358.29</u>	<u>3.16</u>			
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				19,896.81	211.78								0.33	60,300,000.00