



Segundo Informe Bimensual

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

Ministerio de
Finanzas Públicas

Secretaría de
**Planificación y
Programación de
la Presidencia**

Secretaría de
**Coordinación
Ejecutiva de la
Presidencia**





Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

Ministerio de

Finanzas Públicas

Secretaría de
**Planificación y
Programación de
la Presidencia**

Secretaría de
**Coordinación
Ejecutiva de la
Presidencia**



I. Introducción

En cumplimiento al Artículo 83, “Ruta Estratégica de Atención y Viabilización de Proyectos”, del Decreto 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, se presenta el informe bimensual correspondiente a los meses de marzo y abril del año en curso. Este informe detalla las actividades y avances realizados por la Mesa Técnica de Atención y Viabilización de Proyectos, en relación con las acciones establecidas por la normativa vigente.

II. AVANCES DE LA MESA TÉCNICA DE ATENCIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS.

Se ha logrado un avance significativo en los proyectos presentados tanto por las Unidades Ejecutoras que conforman la Mesa Técnica, abarcando sus proyectos prioritarios y restantes, así como también los proyectos recibidos a través de la convocatoria externa. Durante estos dos meses de trabajo, se enfocaron esfuerzos en proponer acciones concretas y aplicables a cada uno de los casos, procurando una gestión más eficiente y orientada a resultados.



1. DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-

- Se identificaron expedientes con inconvenientes de carácter administrativo y otros con falta de pago.
- De la depuración realizada, únicamente un expediente corresponde a la competencia de la Mesa Técnica.
- Adicionalmente, se informa que al concluir el análisis se presentará el monto total de los proyectos pendientes de pago, para su conocimiento y decisión por parte de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
- Se destaca también que algunos expedientes son muy antiguos y carecen de la información necesaria para emitir un dictamen.

Avances relevantes:

Se sostuvieron acercamientos con contratistas, integrando propuestas formuladas por los integrantes de la Mesa Técnica.

Se evalúan los procedimientos administrativos necesarios para la reactivación de proyectos suspendidos por antigüedad. En cuanto al proyecto Libramiento de Chimaltenango, se concluyó el proceso conciliatorio, estableciendo compromisos que deberá cumplir la empresa ejecutora antes del nombramiento de la comisión receptora y liquidadora.





NO	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE
1	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 5, (RN-5) TRAMO: MONTUFAR - CONCUA - GRANADOS - EL CHOL	SE INICIÓ DIÁLOGO CON LOS NUEVOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA PARA LOGRAR LA RESCISIÓN DE MUTUO ACUERDO
2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO: PALIBATZ, PACHALUM-CHUAQUENUM, JOYABAJ QUICHE	SE COMPROBÓ QUE EXISTE UN CONTRATO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA SUSCRITO EL 21 DE JUNIO DE 2024 - REFERENCIA: 011-2024-DGC-TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO, POR LO QUE NO EXISTE NINGÚN IMPEDIMENTO PARA QUE SE INICIE UN NUEVO PROCESO CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y LA CONSTRUCCIÓN
3	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO EL CHOL-RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM (AMPLIACION Y PAVIMENTACION)	SE INICIÓ DIÁLOGO CON LOS NUEVOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA PARA LOGRAR LA RESCISIÓN DE MUTUO ACUERDO
4	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 5, (RN-5) TRAMO: MONTUFAR - CONCUÁ - GRANADOS - EL CHOL	SE INICIÓ DIÁLOGO CON LOS NUEVOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA PARA LOGRAR LA RESCISIÓN DE MUTUO ACUERDO
5	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 7E, TRAMO III: PANZOS - EL ESTOR, EN EL ÁREA DEL POLOCHIC	SE RETOMARON LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LA FIANZA Y EL INICIO DE UN NUEVO PROCESO CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y LA CONSTRUCCIÓN
6	REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE	SE LOCALIZARON LAS ACTAS DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN, POR LO QUE NO EXISTE LIMITACIÓN PARA INICIAR UN NUEVO PROCESO DE LICITACIÓN DE ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN



7	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-7 TRAMO (I): KM:169+018 CA 2 OCCIDENTE (CUYOTENANGO) KM:196+000 (SAN JOSE LA MAQUINA).	SE PROVIDENCIA UNA INSPECCIÓN POR MEDIO DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN. PARA QUE PERSONAL DE ZONA VIAL PUEDAN REALIZAR UNA PRIMERA INSPECCIÓN DE LA OBRA FÍSICA Y PODER EVALUAR UNA POSIBLE PRE INVERSIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO.
8	REHABILITACIÓN DE LA RUTA NACIONAL CERO CINCO (RN 05)M SUBTRAMO: ALDEA EL PAJAL - CAMPUR. (KM 260+300 AL KM 267+300)	SE INICIÓ DIÁLOGO CON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA; SE HAN SOSTENIDO VARIAS REUNIONES Y SE REINICIÓ LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA ENFOCADA EN LOGRAR LA REACTIVACIÓN DEL PROYECTO
9	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RN-05, TRAMO II: CAMPUR - FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (KM 267+300 AL KM 316+750)	SE INICIÓ DIÁLOGO CON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA; SE HAN SOSTENIDO VARIAS REUNIONES Y SE REINICIÓ LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA ENFOCADA EN LA RESCISIÓN DE MUTUO ACUERDO
10	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PARRAMOS- YEPOCAPA- EL BAUL - SANTA LUCIA COTZ.	SE INICIARON LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA REACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, LA EMPRESA SUPERVISORA NO HA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE SU SITUACIÓN CONTRACTUAL
11	CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, RUTA CA-1 OCCIDENTE, TRAMO: KM 48 SAN MIGUEL MORAZÁN- KM 61 CA-1 OCCIDENTE , LONGITUD APROXIMADA 15.323 KMS., DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	SE ESPERA ALCANZAR EL NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN RECEPTORA LIQUIDADORA POSTERIOR A LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS POR RESOLUCIÓN DE DIRECTOR GENERAL - EL INFORME



		TÉCNICO Y JURÍDICO ADJUNTO A LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL ACTO DE CONCILIACIÓN SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN Y SE ESTIMA ELEVARLO A LA DIRECCIÓN, EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE.
12	REHABILITACIÓN DE LA RUTA CA-01 ORIENTE, TRAMO: DESVÍO PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (INICIA EN EL KM 41+700, TERMINA EN EL KM 59+000)	DERIVADO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN EL PROYECTO DEL LIBRAMIENTO DE CHIMALTENANGO, SE PROPUSO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL REINICIO DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN
13	CONSTRUCCIÓN CARRETERA CA-13 ALDEA SANTA CRUZ- ALDEA CHACTÉ, SAN LUIS, PETÉN	LA ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO REINICIÓ LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA REACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PARA CUMPLIR CON LA ORDEN DEL JUEZ
14	REPOSICIÓN CARRETERA RD-ESC-05, TRAMO: MONUMENTO INGENIO LA UNION, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA-LAS PLAYAS, ESCUINTLA.	SE REQUERIRÁ MEDIANTE PROVIDENCIA QUE LA EMPRESA PRESENTE DOCUMENTALMENTE LA SOLUCIÓN DE SU SITUACIÓN FISCAL - DE LO CONTRARIO SE PROPONDRÁ LA TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO.
15	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: KM. 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB, NAHUALÁ, SOLOLÁ, SUBTRAMO KM.171 CA-1 OC. A ALDEA CHIQUISIS	SE CONTINÚA CON LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
16	REHABILITACIÓN DE LA RUTA CA-1 ORIENTE, TRAMO: EL MOLINO-SAN CRISTÓBAL FRONTERA Y CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL ADICIONAL EN EL SUB-TRAMO: EL MOLINO-ALDEA GRANDE Y ACCESO EL PROGRESO JUTIAPA (CA-01 ORIENTE) - JALAPA SOBRE LA RUTA RN-19	REACTIVACIÓN DE OBRA EN TRÁMITE YA CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

17	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMOS: SAN PEDRO PINULA - SAN LUIS JILOTEPEQUE - SAMORORO - MATAQUESCUINTLA - PALENCIA - SAN MIGUEL - SAN CARLOS ALZATATE	SE INICIARON LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA REACTIVAR EL CONTRATO Y ASIGNAR PRESUPUESTO PARA COMPLETAR EL ASFALTO HACIA SAN CARLOS ALZATATE
----	--	---





2. FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-

Con relación a los proyectos recibidos, algunos se encuentran en ejecución y otros habían sido suspendidos.

- Se realizaron los dictámenes respectivos para cada proyecto.
- Actualmente, gracias a los dictámenes respectivos, varios proyectos se encuentran pendientes de asignación de disponibilidad presupuestaria para su continuidad.

Avance de los proyectos presentados a la Mesa Técnica:

NO	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE
1	REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSÉ, ESCUINTLA	PENDIENTE LA APROBACIÓN POR PARTE DE EMPRESA SUPERVISORA REFERENTE A ESTUDIOS REALIZADOS POR EMPRESA EJECUTORA. POSTERIOR A ESTO, CONTARÁ CON EL VISTO BUENO DEL -FSS- Y SE SOLICITARÁ APOYO A LA DGC PARA SU CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. SE SOSTUVO REUNIÓN CON EMPRESA EJECUTORA, QUIEN AÚN TIENE PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y SU RESPUESTA RESPECTO A SU CAPACIDAD FINANCIERA, POR LO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS DE LA REACTIVACIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO TOMANDO EN CUENTA EL TIEMPO TRANSCURRIDO (2 AÑOS DE SUSPENSIÓN).
2	REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JÍCARO, EL JÍCARO, EL PROGRESO	PROYECTO PRÓXIMO A REACTIVARSE. SE LOGRA LLEGAR A ACUERDO CON EMPRESA EJECUTORA MEDIANTE ACTA PRESENTADA. ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN SEGÚN AVANCES CORRESPONDIENTES. SE SIGUE RECOMENDACIÓN ACORDADA EN MESA TÉCNICA REFERENTE A ALCANZAR UN PORCENTAJE QUE PERMITA RESGUARDAR EL MONTO EN DISCUSIÓN.



3	AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIJAJE, SAN JOSE, ESCUINTLA	SE HA SOLICITADO LA SUSPENSIÓN POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PISTA (EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS PARA ANÁLISIS TÉCNICO), EMPRESA EJECUTORA NO HA ATENDIDO DICHA SOLICITUD. A LA ESPERA DE LOS PRIMEROS JUEGOS DE ENSAYOS EFECTUADOS EN LA PRIMERA FRANJA PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y EVALUACIÓN, ASÍ COMO DETERMINAR LO PROCEDENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN INGRESADA.
4	CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	PROYECTO REACTIVADO BAJO ACTA DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. SE LOGRA PROCESO DE CONCILIACIÓN CON EMPRESA EJECUTORA Y AFIANZADORA. SE CONTARÁ CON SUPERVISIÓN TEMPORAL CON EL APOYO DE LA DGC MIENTRAS SE PROCEDE A LA CONTRATACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA SUPERVISORA QUE ESTÉ A CARGO. SE DA CONTINUIDAD A LAS OBRAS DE RESGUARDO INICIADAS SEMANAS ATRÁS Y TRABAJOS DE EJECUCIÓN. ESTIMACIONES E INFORMES EN REVISIÓN POR EL MONITOR ENCARGADO.
5	MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJÓN, ZONA 3, PALÍN, ESCUINTLA	A PARTIR DE LA SUSPENSIÓN, SE EFECTÚAN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONTINUAR CON LA DONACIÓN DE LOS TRABAJOS (27 METROS LINEALES DE BÓVEDA) A REALIZARSE SOBRE LA CA-9 SUR. SE SOSTIENEN REUNIÓN CON EL MINISTRO A SOLICITUD DE EMPRESA EJECUTORA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO. A LA ESPERA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PARTE DE EEGSA, CONTEMPLADO PARA REALIZAR EL MOVIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PENDIENTES DE EJECUTAR 10 METROS DE PISTA A REALIZARSE AL CULMINAR EL PROCESO DE DONACIÓN.
6	REPARACIÓN DE TECHADO SOBRE 5TA AVENIDA DE CALZADA ROOSEVELT - 4TA CALLE Y DE 2DA CALLE ENTRE 5TA - 3RA AVENIDA, MERCADO EL GUARDA, ZONA 11, GUATEMALA	SE LOGRA RESCISIÓN DE MUTUO ACUERDO MEDIANTE NEGOCIACIONES CON EMPRESAS CONTRATISTAS, POR LO QUE SE CONTINUARÁ CON LA CORRESPONDIENTE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. CON ESTE PASO FINALIZADO, SE ELEVARÁ UN NUEVO EVENTO PARA CULMINAR EL PROYECTO.



7	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCIÓN KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS	SE LOGRA RESCISIÓN DE MUTUO ACUERDO MEDIANTE NEGOCIACIONES CON LA EMPRESA EJECUTORA. A LA ESPERA QUE LOS CONTRATISTAS PRESENTEN LAS ESTIMACIONES E INFORMES CORRESPONDIENTES, PARA DETERMINAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. CONSIDERAR QUE, POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA, LOS TRABAJOS EJECUTADOS HASTA EL 30 ABRIL 2023 SON INEXISTENTES.
8	CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL 46 CALLE, CALZADA RAÚL AGUILAR BATRES, ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	A LA ESPERA DE LA ENTREGA OFICIAL DE LOS DOCUMENTOS DE CAMBIO REFERENTES AL REDISEÑO POR PARTE DE LA EMPRESA EJECUTORA Y EL AVAL POR EMPRESA SUPERVISORA, A QUIÉN SE SOLICITARÁ FORMALMENTE LA DOCUMENTACIÓN EN UNA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADA, PARA PROCEDER A LA CORRESPONDIENTE RESCISIÓN DE CONTRATO Y SU POSTERIOR RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL -ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACIÓN)	TRASLADO DE FIDEICOMISO. EMPRESA SUPERVISORA ENTREGA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA E INSCRIPCIÓN DE LA RUTA EN LA DGC. SE ENTREGA COPIA DE EXPEDIENTE AL -FSS- COMO CONSTANCIA. ASESORÍA JURÍDICA ANALIZA LA DOCUMENTACIÓN. CANTIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR NO CUBREN LOS KILÓMETROS INTERVENIDOS. SEGÚN RECOMENDACIÓN DE LA MESA TÉCNICA, SE EVALÚA LLEGAR A LA TOTALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ANALIZANDO LOS RENGLONES Y TRABAJOS PAGABLES. ADICIONALMENTE, PROGRAMAR LA PREINVERSIÓN DEL RESTO DEL TRAMO PARA REALIZAR UN NUEVO EVENTO DE LICITACIÓN QUE PERMITA ALCANZAR LA META TRAZADA EN EL CONTRATO ORIGINAL.
10	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA, DEL KM. 66 AL KM. 70, SANARATE, EL PROGRESO	TRASLADO DE FIDEICOMISO. CANTIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR NO CUBREN LOS KILÓMETROS INTERVENIDOS NI LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. SEGÚN RECOMENDACIÓN DE LA MESA TÉCNICA, SE EVALÚA RECEPCIONAR PARCIALMENTE CON LAS CANTIDADES EJECUTADAS Y LOS ALCANCES DESCRITOS EN EL SNIP, PARA DAR



		<p>CIERRE ADMINISTRATIVO CUMPLIENDO EL OBJETO INICIAL DEL CONTRATO. ADICIONALMENTE, PROGRAMAR LA PREINVERSIÓN QUE PERMITA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA RODADURA POR MEDIO DE PAVIMENTO EN UN NUEVO EVENTO DE LICITACIÓN.</p>
11	<p>MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL RN-11 TRAMO BIF. KM 142 HACIA TECOJATE, NUEVA CONCEPCIÓN Y RUTA RD-ESC-34 A BIF. RD-ESC-27 TRAMO LA HORQUETA TIQUISATE A NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA (LONGITUD 36.70 KM)</p>	<p>TRASLADO DE FIDEICOMISO EFECTUADO POR EMPRESA EJECUTORA. SIN SUPERVISORA ACTUALIZADA EN CONTRATO CON -FSS-, EMPRESA SUPERVISORA NO CULMINA EL PROCESO DE TRASLADO (SE PRESUME POR EL MONTO QUE IMPLICA LA ACTUALIZACIÓN DE FIANZAS). SE PROCEDERÁ A NOTIFICAR FÍSICAMENTE A EMPRESA SUPERVISORA EN SUS INSTALACIONES REGISTRADAS. DE NO PRONUNCIARSE, INMEDIATAMENTE SE SEGUIRÁ LA RECOMENDACIÓN EVALUADA EN MESA TÉCNICA, REFERENTE A LA CONVOCATORIA EN GUATECOMPRAS PARA QUE DICHA EMPRESA SE PRESENTE Y FIRME LOS EXPEDIENTES DE LA EMPRESA EJECUTORA (DE CARÁCTER OBLIGATORIO) Y CON ESTO CONTINUAR CON PROCESO ADMINISTRATIVO O DE LO CONTRARIO PROCEDER CON LAS CORRESPONDIENTES DENUNCIAS LEGALES. SE DEBE EVALUAR CÁLCULOS DE SOBRECOSTOS PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES INGRESADAS. PENDIENTE DE SEÑALIZACIÓN Y PINTURA PARCIALMENTE. ADICIONALMENTE, POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO, DEBERÁ VERIFICARSE LAS CONDICIONES FÍSICAS ACTUALES.</p>
12	<p>CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATÁN, SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</p>	<p>PROYECTO RECEPCIONADO Y PAGADO. PLAZO DE VENCIMIENTO DE FIANZA DE CONSERVACIÓN 16 DE MAYO 2025. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE DICTAMEN POR PARTE DE INSIVUMEH, RESPECTO A FALLA ESTRUCTURAL EN EL ÁREA PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ADICIONALMENTE, Y BAJO LA MISMA SOLICITUD, CONRED RESPONDE QUE NO PUEDE DICTAMINAR SOBRE ESTUDIO EFECTUADO POR EMPRESA EJECUTORA, POR LO QUE SE EVALÚA SOLICITAR, COMO -FSS- A DICHA INSTITUCIÓN, UNA VERIFICACIÓN EN CAMPO PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS DAÑOS Y EL ORIGEN DE LAS</p>



		<p>CIRCUNSTANCIAS, O BIEN, SOLICITAR A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE COMPLETE SU ESTUDIO PARA CUMPLIR LOS CRITERIOS DE CONRED. SE NOTIFICA A AFIANZADORA SOBRE LA SITUACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA. EL-FSS- PUEDE PRESENTAR ESTUDIOS A SEGEPLAN PARA NUEVO PROYECTO AL CULMINAR EL PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO.</p>
13	<p>MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO</p>	<p>SE RESUELVE LA SITUACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA, POSTERIORMENTE, GIRAR ORDEN Y DAR INICIO A LA OBRA. INTERNAMENTE SE ESTÁ EVALUANDO LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA EMPRESA EJECUTORA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PROYECTO. SE PROGRAMA REUNIÓN CON CONTRATISTAS PARA DETERMINAR POSIBLE FECHA DE INICIO.</p>
14	<p>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZÓN - PUENTE EL MACHETÓN, PACHALUM, QUICHE</p>	<p>YA CUENTA CON DICTÁMENES DE VIABILIDAD, SIN EMBARGO, INTERNAMENTE SE ESTÁ EVALUANDO LA CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA EMPRESA EJECUTORA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PROYECTO, PUESTO QUE ESTA CUENTA CON OTRO PROYECTO EN MARCHA. POSTERIOR A DICHO PROCESO SE DARÁ INICIO A LA OBRA. SE DEBERÁ REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA SUPERVISORA, DERIVADO QUE LA ACTUALMENTE CONTRATADA SE ENCUENTRA INHABILITADA EN EL RGAE, POR LO TANTO, ESTÁ EN ANÁLISIS JURÍDICO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y PODER ELEVAR UN NUEVO EVENTO PARA LA SUPERVISIÓN. UNA VEZ REALIZADO ESTE PROCEDIMIENTO, Y CONTANDO CON UNA NUEVA EMPRESA SUPERVISORA, SE PODRÁ DAR INICIO AL PROYECTO.</p>
15	<p>MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO, JUTIAPA</p>	<p>PROYECTO YA INICIADO. SE SOLVENTA LA SITUACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. A LA ESPERA DE LOS PRIMEROS REPORTES DE AVANCE FÍSICO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS.</p>



16	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-25 INTERSECCIÓN RD-ESC-02 KM. 99.450 - PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM. 124.081, LA DEMOCRACIA- SAN JOSÉ, ESCUINTLA	PROYECTO YA INICIADO. SE DETERMINA QUE EL PROCESO PENAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR LA EMPRESA LICITANTE (INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTÓNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA -INEXA-) NO TIENE EFECTOS SUSPENSIVOS, POR LO QUE SE GIRA ORDEN Y ACTA DE INICIO A LA OBRA. CUENTA CON BITÁCORA AUTORIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
17	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRÓNICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA	SE REALIZA ANÁLISIS JURÍDICO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DEBIDO A LA INHABILITACIÓN DE AMBAS EMPRESAS CONTRATISTAS EN EL RGAE, PARA REALIZAR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ACTUAL Y LA CONTRATACIÓN MEDIANTE NUEVOS EVENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN.
18	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA	A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE IDAEH RESPECTO AL TRAZO DEL REDISEÑO SOBRE ÁREAS PATRIMONIALES (SOLICITUD DE EVALUACIÓN PRESENTADA POR MUNIGUATE), PARA PROCEDER AL REINICIO DE LA OBRA. DOCUMENTOS DE CAMBIO EN REVISIÓN POR MONITOR RESPONSABLE. AL MOMENTO DE LA REACTIVACIÓN, EMPRESA EJECUTORA DEBERÁ COMPLETAR Y ENTREGAR PROGRAMA FÍSICO - FINANCIERO MODIFICADO, PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO PARA LOS CORRESPONDIENTES AVALES DE LA EMPRESA SUPERVISORA.
19	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (ESTACIÓN DE BOMBEROS), SAN JOSÉ, ESCUINTLA	SE APRUEBA AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL, RESUELTA POR 210 DÍAS ADICIONALES (+2 DÍAS REMANENTES DEL PLAZO ANTERIOR). ACTUALMENTE EN ESTADO DE SUSPENSIÓN, SIN EMBARGO, LA EMPRESA EJECUTORA SE ENCUENTRA PRÓXIMA A SER NOTIFICADA SOBRE LA REACTIVACIÓN INMEDIATA DEL PROYECTO. SE CONSIDERAN PRIORITARIOS LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN A DETERMINARSE BAJO ANÁLISIS DE CALIDAD DE ESTOS. SI AL CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA EMPRESA NO CUMPLE CON LOS AVANCES Y LA CALIDAD REQUERIDOS, SE PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. SE SOLICITAN DICTÁMENES INTERNOS PARA



		DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.
20	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM. 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM. 243.76, CAMOTÁN, CHIQUIMULA	ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN Y REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE. DOCUMENTOS DE CAMBIO ENTREGADOS PRESENTAN UN AUMENTO EN EL MONTO CONTRACTUAL. ADICIONALMENTE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PERIODO DE CONCILIACIÓN, RESTANDO 43 DÍAS. SE DEBERÁ REALIZAR INFORME TÉCNICO INTERNO PARA EVALUAR SOLUCIONES FUNCIONALES A REALIZARSE CON EL PRESUPUESTO ACTUAL Y EN EL TIEMPO CORRESPONDIENTE.

3. UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

La Unidad emitió conclusiones de viabilidad para los ocho proyectos recibidos:

- En varios casos se inició la terminación contractual, debido al agotamiento de las vías administrativa y conciliatoria.
- En los proyectos de remozamiento, se procedió con la terminación contractual unilateral, encontrándose actualmente pendientes de resolución ministerial.
- En otros casos, las empresas constructoras adquirieron compromisos de finalización, pendientes de verificación mediante supervisión.

Respecto a proyectos presentados a la Mesa Técnica:





NOMBRE DEL PROYECTO		AVANCE
REMOZAMIENTO		
GRUPO 7	<p>1) REMOZAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA NEBAJ, NEBAJ, QUICHÉ</p> <p>2) REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA TRAPICHITOS, NEBAJ, QUICHÉ</p> <p>3) REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHÉ</p> <p>4) REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA SANTA MARIA TZEJA, IXCÁN, QUICHE</p>	<p>1. SE INICIÓ PROCESO DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL UNILATERAL, POR AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.</p> <p>2. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTE MINISTERIO, PENDIENTE PARA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA UNA POSIBLE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.</p>
N/A	<p>5) MEJORAMIENTO INSTITUTO BÁSICO NACIONAL DE EDUCACIÓN -INEB-MARIA JOSEFA ROSADO LARA, 5TA. CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP. ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA</p>	<p>1. SE INICIÓ PROCESO DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL UNILATERAL, POR AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.</p> <p>2. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTE MINISTERIO, PENDIENTE PARA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA UNA POSIBLE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.</p>
GRUPO 8	<p>6) REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO LA VEGA ALDEA EL GUAYABO, CABAÑAS, ZACAPA</p> <p>7) REMOZAMIENTO EORM , ALDEA SAN MIGUEL, HUIITE, ZACAPA</p> <p>8) REMOZAMIENTO EORM , ALDEA CARI ALBALLEROS, ZACAPA, ZACAPA</p>	<p>1. SE INICIÓ PROCESO DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL UNILATERAL, POR AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.</p> <p>2. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTE MINISTERIO, PENDIENTE PARA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA UNA POSIBLE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.</p>



GRUPO 7	<p>9) REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA SANTA CECILIA LA PIMIENTA, CHAJUL, QUICHÉ</p> <p>10) REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA AMAJACHEL, CHAJUL, QUICHÉ</p> <p>11) REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA ESTRELLA POLAR, CHAJUL, QUICHÉ</p> <p>12) REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA SANTA ROSA MORELIA, CHAJUL, QUICHÉ</p>	<p>1. SE INICIÓ PROCESO DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL UNILATERAL, POR AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.</p> <p>2. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTE MINISTERIO, PENDIENTE PARA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA UNA POSIBLE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.</p>
N/A	<p>13) AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA</p>	<p>1. SE INICIÓ PROCESO DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL UNILATERAL, POR AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.</p> <p>2. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTE MINISTERIO, PENDIENTE PARA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA UNA POSIBLE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.</p>
N/A	<p>14) REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO EL ALFILER, ALDEA AQUIL, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</p>	<p>1. INICIÓ PROCESO DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL UNILATERAL, POR AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.</p> <p>2. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTE MINISTERIO, PENDIENTE PARA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA UNA POSIBLE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.</p>
GRUPO 15	<p>15) REMOZAMIENTO EORM CASERIO SANTO DOMINGO SESUJQUIM, CASERIO</p>	<p>1. SE INICIÓ PROCESO DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL</p>



	<p>SANTO DOMINGO SESUJQUIM, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ</p> <p>16) REMOZAMIENTO EORM CASERÍO CACTZIMAAJ, CASERIO CACTZIMAAJ, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.</p>	<p>UNILATERAL, POR AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.</p> <p>2. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTE MINISTERIO, PENDIENTE PARA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA UNA POSIBLE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.</p>
GRUPO 23	<p>17) REMOZAMIENTO EORM, KM. 106 1/2 COLONIA EL JARDIN, SAN JOSE, ESCUINTLA.</p> <p>18) REMOZAMIENTO EORM, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSÉ, ESCUINTLA.</p>	<p>1. SE INICIÓ PROCESO DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL UNILATERAL, POR AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.</p> <p>2. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTE MINISTERIO, PENDIENTE PARA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA UNA POSIBLE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.</p>
N/A	<p>19) REMOZAMIENTO EORM COMUNIDAD POZO SECO, COMUNIDAD POZO SECO, CHISEC, ALTA VERAPAZ.</p>	<p>1. SE INICIÓ PROCESO DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL UNILATERAL, POR AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.</p> <p>2. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTE MINISTERIO, PENDIENTE PARA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA UNA POSIBLE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.</p>
GRUPO 10: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES	<p>20) REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS</p> <p>21) REMOZAMIENTO EORM, ALDEA</p>	<p>1. SE INICIÓ PROCESO DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL UNILATERAL, POR AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y</p>



<p>ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL JULIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</p>	<p>TUIZMO, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS</p> <p>22) REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO EL PORVENIR, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS"</p>	<p>CONCILIATORIA.</p> <p>2. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTE MINISTERIO, PENDIENTE PARA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA UNA POSIBLE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.</p>
<p>GRUPO 1</p>	<p>23) REMOZAMIENTO EODP, BARRIO SANTO TOMAS 4A.AVE. 11-47 ZONA 1, COBÁN, ALTA VERAPAZ.</p> <p>24) REMOZAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CALZADA RABIN AJAU ZONA 11, COBÁN, ALTA VERAPAZ.</p>	<p>1. SE INICIÓ PROCESO DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL UNILATERAL, POR AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.</p> <p>2. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTE MINISTERIO, PENDIENTE PARA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA UNA POSIBLE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.</p>
<p>N/A</p>	<p>25) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 8, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</p>	<p>1. SE INICIÓ PROCESO DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL UNILATERAL, POR AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.</p> <p>2. ACTUALMENTE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTE MINISTERIO, PENDIENTE PARA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL PARA UNA POSIBLE TERMINACIÓN CONTRACTUAL.</p>
<p>N/A</p>	<p>26) MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED, AVENIDA HINCAPIÉ 21-72 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA.</p>	<p>1. SE INICIÓ PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE FONDOS DE CONRED.</p>



		2. PENDIENTE REUNIÓN CONRED, CONTRATISTA Y UCEE, TRASLADO DE FONDOS Y CONTINUACIÓN DEL PROYECTO.
GRUPO 9: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL JULIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	27) REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA, COMITANCILLO, SAN MARCOS. 28) REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO EL SALITRE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	1. SE LEVANTÓ SUSPENSIÓN POR MEDIO DE RESOLUCIÓN 0.1-145-2025 FP/ET DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025 2. ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
GRUPO 60	29) REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LA CRUZ, CHICAMAN, QUICHÉ. 30) REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CALÁ, CHICAMAN, QUICHÉ 31) REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL ZAPOTE, CHICAMAN, QUICHÉ 32) REMOZAMIENTO EODP, CASERIO NUEVO RIO NEGRO XIXIQUIN, CHICAMAN, QUICHÉ 33) REMOZAMIENTO EORM, ALDEA OJO DE AGUA CHIXOY, CHICAMAN, QUICHÉ 34) REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL JOCOTILLO, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHÉ.	1. SE LEVANTÓ SUSPENSIÓN POR MEDIO DE RESOLUCIÓN 0.1-109-2025 FP/ET DE FECHA 19 DE MARZO DE 2025. 2. ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
GRUPO 17	35) REMOZAMIENTO EODP ANEXA A ESCUELA TIPO FEDERACION NO.2 '17 DE ABRIL DE 1763', 5A. AVENIDA 2-57 B ZONA 4 VENECIA II, VILLA NUEVA,	1. PENDIENTE SUPERVISIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS POR VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.



	<p>GUATEMALA</p> <p>36) REMOZAMIENTO EORM LA PAZ, 15 CALLE 14-41, 16 CALLE 13-42 Y 12-50 ZONA 4, ASENTAMIENTO LA PAZ, VILLA NUEVA, GUATEMALA</p> <p>37) REMOZAMIENTO EOUM ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER, AVENIDA PRINCIPAL, SECTOR DOS, ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER, CIUDAD PERONIA, ZONA 8, VILLA NUEVA, GUATEMALA.</p>	
GRUPO 14	<p>38) REMOZAMIENTO EODP NO.64, 34 CALLE Y 11 AVENIDA 'B', ZONA 7, CIUDAD CAPITAL</p> <p>39) REMOZAMIENTO EOUM 'PLAN INTERNACIONAL', 34 CALLE 11-23 COLONIA ALIDA ESPAÑA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL.</p>	1. PENDIENTE SUPERVISIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS POR VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.
GRUPO 7: REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES ESCOLARES AFECTADAS POR EL CICLÓN TROPICAL JULIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	<p>REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO COJCÁN, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.</p> <p>REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LAS VEGAS ALDEA YULGUITZ II, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO.</p> <p>REMOZAMIENTO EORM, CANTON TINAJAB ALDEA BULEJ, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO.</p>	1. PENDIENTE SUPERVISIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS POR VÍA ADMINISTRATIVA Y CONCILIATORIA.
HOSPITALES		
1	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, SE HAN LLEVADO REUNIONES DE CARÁCTER CONCILIATORIO, PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO



2	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE SAN BENITO, PETEN	SUSPENDIDO, SIN EMBARGO, SE HAN LLEVADO REUNIONES DE CARÁCTER CONCILIATORIO, PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO
3	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ESCUELA BICENTENARIA		
1	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, EL PROGRESO, JUTIAPA	1. RECEPCIONADA Y LIQUIDADA. 2. ESCUELA ENTREGA A MINEDUC.
2	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA	1. RECEPCIONADA Y LIQUIDADA. 2. ESCUELA ENTREGA A MINEDUC.
3	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, BARRIO SAN PEDRO, CABAÑAS, ZACAPA	1. SE CONTINÚA CON EL PROCESO ADMINISTRATIVO. 2. SE REALIZARÁ EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
4	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO	1. SE CONTINUARÁ EL PROCESO ADMINISTRATIVO 2. SE REALIZARÁ EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
5	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN.	1. SE CONTINUARÁ EL PROCESO ADMINISTRATIVO 2. SE REALIZARÁ EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
6	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA	SE TIEMPO CONTRACTUAL SE ENCUENTRA VENCIDO
7	CONSTRUCCION ESCUELA	1. SE CONTINUARÁ EL PROCESO

	BICENTENARIO, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO	ADMINISTRATIVO 2. SE REALIZARÁ EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
8	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1-55 PARCELA 96 ZONA 3, PARCELAMIENTO LAS NUBES, VILLA NUEVA, GUATEMALA	1. SE CONTINUARÁ EL PROCESO ADMINISTRATIVO 2. SE REALIZARÁ EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
9	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MORALES, IZABAL	TIENE POCO TIEMPO PARA EJECUTORA LO RESTANTE DEL CONTRATO
10	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MOYUTA, JUTIAPA	ÚNICAMENTE CUENTA CON MOVIMIENTO DE TIERRA
11	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA	EN FASE CONCILIATORIA PARA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO EN VIRTUD DE QUE EL AVANCE FINANCIERO ES MAYOR QUE EL FÍSICO






4. UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-

Durante el mes de marzo, la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular se integró a la Mesa Técnica para atender los proyectos derivados de la convocatoria externa.

Se resolvió aprobar los proyectos en proceso de liquidación, por lo cual se pudo lograr la devolución de efectivo correspondiente a los decrementos practicados por las supervisiones respectivas, siendo los siguientes:



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO
1	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, PLANTA BAJA, GUATEMALA
2	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96, EL LIMÓN ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA

5. UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-

Informó acerca de los expedientes recibidos mediante la Convocatoria Pública, indicando que, a la fecha, estos se encuentran en proceso de análisis.

Avances significativos en los proyectos presentados:



NO	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE
1	EMC-040	SE CONTINUÓ CON EL TRÁMITE, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ASIGNACIÓN
2	P-002	SE CONTINUÓ CON EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
3	P-003	SE CONTINUÓ CON EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
4	P-006	SE CONTINUÓ CON EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
5	PE-003	SE CONTINUÓ CON EL PROCESO ADMINISTRATIVO, ESTÁ EN PROCESO DE REACTIVACIÓN
6	Be-007	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
7	EM-015	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
8	P-006 (S-040-2022)	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
9	P-007	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REACTIVACIÓN
10	PE-006	EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO
11	EM-002	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
12	EM-010	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
13	OC-010	EL PROYECTO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO
14	EM-014	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
15	OC-004	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN



III. ACCIONES PARA LOS PRÓXIMOS MESES PREVIO A LA ENTREGA DEL PLAN

A partir de las próximas semanas se dará la evaluación de los proyectos pendientes los cuales fueron ingresados por medio de la convocatoria externa. Este nuevo paso permitirá continuar con la elaboración del Plan de Atención y Viabilización de Proyectos, manteniendo el compromiso de avanzar de manera ordenada y eficiente en la gestión de proyectos que contribuyan al desarrollo del país, teniendo como meta la Mesa Técnica dar por finalizado las propuestas a los proyectos pendiente y dar inicio a la preparación física del plan.





Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**

Ministerio de
Finanzas Públicas

Secretaría de
**Planificación y
Programación de
la Presidencia**

Secretaría de
**Coordinación
Ejecutiva de la
Presidencia**

