

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 214

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 2/09/2024
 HORA : 11:51.15
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
Promedio ponderado de ejecución por programa:						0.00					0.00					
TOTAL 00											27,564,772.00	29,564,772.00	2,094,353.09	7.08		
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN															
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
001	000	DIRECCION Y COORDINACION									10,935,606.00	11,714,254.00	2,080,877.09	17.76		
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	201.00	201.00	0.00	0.00					
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	201.00	201.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES									89,961.00	1,311,313.00	13,476.00	1.03		
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda			0	FAMILIA	126.00	400.00	0.00	0.00					
		2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda			0	FAMILIA	126.00	0.00	0.00	0.00					
		3	Recuperación de la cartera crediticia			0	UNIDAD MONETARIA	1,389,000.00	0.00	0.00	0.00					
		4	Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble				FAMILIA	0.00	400.00	0.00	0.00					
		5	Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble				FAMILIA	0.00	290.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN												16,539,205.00	16,539,205.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00					
000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION									16,539,205.00	16,539,205.00	0.00	0.00		
		296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA			296285	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00					
		296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA			296374	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
		296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA			296959	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00					
		297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA			297120	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 214

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 2/09/2024
 HORA : 11:51.15
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297777	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					298485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298485	METRO CUADRADO	8,329.00	0.00	0.00	0.00						
					299905	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	299905	METRO CUADRADO	0.00	2,748.00	0.00	0.00						
					316738	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	316738	METRO CUADRADO	0.00	2,842.08	0.00	0.00						
					316744	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	316744	METRO CUADRADO	0.00	3,765.16	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				10,860.24	0.00	0.00						0.00
						TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								<u>44,103,977.00</u>	29,564,772.00	<u>2,094,353.09</u>	<u>7.08</u>	
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				10,860.24	0.00	0.00			29,564,772.00			