

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 214

PAGINA 2 DE 2
FECHA 2/06/2025
HORA : 10:15.48
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					298162 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	298162	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7											
					GUATEMALA GUATEMALA											
					299905 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	299905	METRO	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7		CUADRADO									
					GUATEMALA GUATEMALA											
					316738 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316738	METRO	8,012.00	2,549.01	391.49	15.36					
					ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS		CUADRADO									
					SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA											
					316741 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316741	METRO	0.00	2,984.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A		CUADRADO									
					2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA											
					GUATEMALA											
					316744 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316744	METRO	0.00	1,510.80	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7		CUADRADO									
					GUATEMALA GUATEMALA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							1.54				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				18,746.81	391.49		0.99				
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								95,300,000.00	60,300,000.00	2,919,200.27	4.84
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				18,746.81	391.49		0.89		60,300,000.00		