

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 214

PAGINA 1 DE 2

FECHA 3/07/2025

HORA : 10:01.13

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES JUNIO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00	0.00	0.00				
TOTAL 00													<u>60,300,000.00</u>	<u>60,300,000.00</u>	<u>2,032,092.53</u>	<u>3.37</u>
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INA															
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										17,484,504.00	19,391,023.00	1,133,182.86	5.84	
1 Dirección y coordinación						0	EVENTO	214.00	214.00	0.00	0.00					
2 Dirección y coordinación						0	EVENTO	214.00	214.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										7,815,496.00	5,908,977.00	450,770.97	7.63	
1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda						0	FAMILIA	900.00	1,325.00	0.00	0.00					
4 Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble						0	FAMILIA	900.00	1,325.00	0.00	0.00					
5 Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble						0	DOCUMENTO	2,005.00	4,055.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN										35,000,000.00	35,000,000.00	448,138.70	1.28		
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										35,000,000.00	35,000,000.00	448,138.70	1.28	
296285 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA						296285	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
296959 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA						296959	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
297120 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA						297120	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
297206 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA						297206	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
297777 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA						297777	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 214

PAGINA 2 DE 2
FECHA 3/07/2025
HORA : 10:01.13
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES JUNIO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					298162 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	298162	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7											
					GUATEMALA GUATEMALA											
					299905 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	299905	METRO	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7		CUADRADO									
					GUATEMALA GUATEMALA											
					316738 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316738	METRO	8,012.00	2,549.01	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS		CUADRADO									
					SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA											
					316741 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316741	METRO	0.00	2,984.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A		CUADRADO									
					2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA											
					GUATEMALA											
					316744 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316744	METRO	0.00	1,510.80	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7		CUADRADO									
					GUATEMALA GUATEMALA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							50.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				18,746.81	5.00		32.25				
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								95,300,000.00	60,300,000.00	2,032,092.53	3.37
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				18,746.81	5.00		29.02		60,300,000.00		