

PAGINA 1 DE 2  
FECHA 5/11/2025  
HORA : 8:26.08  
REPORTE: R00815611.rpt

**HORA** : 8:26.08  
**REPORTE:** R00815611.rpt

**EJERCICIO: 2025**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																					
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00								
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00		0.00		0.00							
TOTAL 00															60,300,000.00	59,300,000.00	2,768,451.40	4.67			
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INA																				
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00							
001	000	DIRECCION Y COORDINACION												17,484,504.00	18,398,023.00	2,216,509.46	12.05				
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	214.00	214.00	12.00	5.61									
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	214.00	214.00	12.00	5.61									
Promedio de ejecución física por actividad:														5.61							
002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES												7,815,496.00	5,901,977.00	551,941.94	9.35				
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda				0	FAMILIA	900.00	1,148.00	202.00	17.60									
		4	Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble				0	FAMILIA	900.00	1,148.00	202.00	17.60									
		5	Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble				0	DOCUMENTO	2,005.00	4,055.00	586.00	14.45									
Promedio de ejecución física por actividad:														16.55							
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN																	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00							
000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION												35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00				
	296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION				296285	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00										
		ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA																			
	296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION				296959	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00										
		ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA																			
	297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION				297120	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00										
		ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA																			
	297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION				297206	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00										
		ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA																			
	297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION				297777	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00										
		ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA																			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes  
Analítico de Ejecución Física y Financiera  
ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 214

PAGINA 2 DE 2  
FECHA 5/11/2025  
HORA : 8:26.08  
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					298162 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	298162	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7											
					GUATEMALA GUATEMALA											
					299905 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	299905	METRO	4,564.00	3,361.98	446.27	13.27					
					ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7		CUADRADO									
					GUATEMALA GUATEMALA											
					316738 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316738	METRO	8,012.00	3,699.02	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS		CUADRADO									
					SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA											
					316741 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316741	METRO	0.00	2,984.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A		CUADRADO									
					2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA											
					GUATEMALA											
					316744 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316744	METRO	0.00	1,883.63	167.35	8.88					
					ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7		CUADRADO									
					GUATEMALA GUATEMALA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							2.22				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				18,713.63	1,627.62		4.79				
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								95,300,000.00	59,300,000.00	2,768,451.40	4.67
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				18,713.63	1,627.62		4.70		59,300,000.00		