



Artículo 10. Información pública de oficio. Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública

Artículo 92. Ejecución Física de Inversión. Decreto Número 27-2025 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiséis.

INFORME DE AVANCE AL 31 DE MAYO 2026											
No.	PROYECTOS 2024-2026	META (M2)	COSTO DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTATUS
1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARÍA TERESA CABALLEROS SECTOR 1, 2 Y 3, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	3,900.60	Q9,476,144.40	FUENTE 41	100%	89.98%	420 días	330	CONSTRUCTORA COPRODI	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	EN PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO, BETHANIA, ZONA 7 GUATEMALA, GUATEMALA	1,872.00	Q6,221,095.18	FUENTE 41	33.34%	33.34%	120 días	211	CONSTRUCCIONES STAL	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	SUSPENDIDO TEMPORALMENTE
3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	1,510.80	Q4,306,300.10	FUENTE 41	28.66%	28.66%	360 días	406	CONSTRUCCIONES STAL	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	EN EJECUCIÓN
4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MÁRTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A, 2J, 4V Y 8B, FINCA EL ZARZAL, ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA	2,984.00	Q7,917,843.00	FUENTE 41	58.01%	0.00%	182 días	235	CONSTRUCTORA COPRODI	Ing. Antonio Stanin Palencia De La Roca	EN EJECUCIÓN

Arquitecto Nérci Glisepa Salazar Santos  
Servicios Profesionales  
Departamento de Proyectos  
-UDEVIPO-