

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 214

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 24/11/2023  
 HORA 13:05.51  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																			
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													0.00	
					<b>TOTAL 00</b>													<u>0.00</u>	
																		<u>27,564,772.00</u>	
																		<u>24,274,898.00</u>	
																		<u>2,266,695.23</u>	
																		<u>9.34</u>	
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN														
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION														10,935,606.00
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		201.00	140.00	1.00	0.71							10,735,342.00
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		201.00	140.00	5.00	3.57							1,035,858.07
					Promedio de ejecución física por actividad:														2.14
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES														89,961.00
					1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA		126.00	56.00	13.00	23.21							300,137.00
					2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA		126.00	56.00	13.00	23.21							12,123.00
					3 Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA		1,389,000.00	705,210.00	47,000.00	6.66							4.04
					Promedio de ejecución física por actividad:														17.69
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN														16,539,205.00
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION														16,539,205.00
					262078 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	262078	METRO CUADRADO		0.00	241.76	0.00	0.00							13,239,419.00
					262081 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	262081	METRO CUADRADO		0.00	243.46	0.00	0.00							1,218,714.16
					262083 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262083	METRO CUADRADO		0.00	280.86	0.00	0.00							9.21
					279716 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	METRO CUADRADO		0.00	282.44	0.00	0.00							
					296285 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	296285	METRO CUADRADO		0.00	267.00	0.00	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA Igual a 214

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 24/11/2023  
 HORA 13:05.51  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					296345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296345	METRO CUADRADO	0.00	307.80	0.00	0.00						
					296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	METRO CUADRADO	0.00	211.10	0.00	0.00						
					296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	METRO CUADRADO	0.00	239.00	0.00	0.00						
					297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	297120	METRO CUADRADO	0.00	268.20	0.00	0.00						
					297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	METRO CUADRADO	0.00	242.80	0.00	0.00						
					297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297777	METRO CUADRADO	0.00	203.30	0.00	0.00						
					298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	METRO CUADRADO	0.00	515.40	0.00	0.00						
					298460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	298460	METRO CUADRADO	0.00	292.04	0.00	0.00						
					298463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298463	METRO CUADRADO	0.00	312.40	0.00	0.00						
					298485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298485	METRO CUADRADO	8,329.00	200.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				709,709.56	47,032.00		3.88					
						<b>TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>								<u>27,564,772.00</u>	<u>11,035,479.00</u>	<u>1,047,981.07</u>	<u>9.50</u>	
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				709,709.56	47,032.00		1.17					24,274,898.00