



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 2 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							793,952,274.00	793,952,274.00	6,569,490.93	0.83				
					1	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0 KILÓMETRO	6,453.00	6,283.00	0.00	0.00					
					2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0 KILÓMETRO	6,453.00	6,283.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							612,158,883.00	630,684,927.00	7,494,476.83	1.19					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							196,575,763.00	212,839,979.00	0.00	0.00				
	60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)					60132	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00				
	190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU					190120	KILÓMETRO	5.00	4.59	0.00	0.00				
	209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA					209196	METRO	300.00	300.00	0.00	0.00				
	214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ					214031	METRO	150.00	449.78	0.00	0.00				
	263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA					263551	METRO	173.00	89.25	0.00	0.00				
	263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA					263554	METRO	119.00	51.51	0.00	0.00				
	299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA					299285	METRO	256.00	1.75	0.00	0.00				
	299470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA					299470	METRO	0.00	14.00	0.00	0.00				
	299471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA					299471	METRO	0.00	6.95	0.00	0.00				
	299474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ					299474	KILÓMETRO	0.00	0.76	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							20,000,000.00	26,488,461.00	0.00	0.00				
	207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO					207591	KILÓMETRO	0.00	3.67	3.27	89.10				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 3 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					209020 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	3.00	3.22	3.22	100.00							
					245546 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	3.00	3.08	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													63.03
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							182,833,120.00	165,544,716.00	7,494,476.83				4.53
					116535 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	9.00	8.10	90.00							
					228167 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	0.45	5.14	1142.22							
					276039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	19.00	4.71	1.56	33.12							
					276084 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	11.00	2.26	0.00	0.00							
					295078 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	20.00	20.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													210.89
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							212,750,000.00	225,811,771.00	0.00				0.00
					245574 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00							
					245575 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	KILÓMETRO	1.00	0.83	0.00	0.00							
					280389 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	7.00	6.22	0.79	12.70							
					293851 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00							



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 5 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00						
					116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	6.00	0.00	0.00						
					116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	1.00	5.25	0.00	0.00						
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	0.04	0.00	0.00						
					142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	KILÓMETRO	0.00	1.06	0.70	66.04						
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00						
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00						
					155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0.00	2.16	1.60	74.07						
					167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	6.00	0.00	0.00						
					190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1.00	11.57	3.48	30.08						
					209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	7.00	7.00	2.34	33.43						
					209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	211101	KILÓMETRO	0.00	1.05	0.00	0.00						
					224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	1.00	7.94	6.67	84.01						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 6 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	1.00	5.74	0.00	0.00				
					245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	7.00	7.00	0.00	0.00				
					245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	6.00	6.00	0.00	0.00				
					245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0.00	1.42	1.34	94.37				
					263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	14.02	0.00	0.00				
					263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0.00	2.23	0.00	0.00				
					276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	9.00	1.81	0.00	0.00				
					276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	10.00	2.49	0.00	0.00				
					276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	7.00	1.26	0.00	0.00				
					279916	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	21.00	0.56	0.00	0.00				
					280178	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	18.00	18.00	0.00	0.00				
					280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	10.00	0.00	0.00				
					280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6.00	1.80	0.50	27.78				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 8 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)							550,792,866.00	550,792,866.00	56,334.81	0.01				
					1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5,349.00	5,907.00	0.00	0.00					
					2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5,349.00	5,907.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							129,757,058.00	74,379,953.00	9,084,372.29	12.21					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							128,389,712.00	74,379,953.00	9,084,372.29	12.21				
		224311			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	0.07	0.00	0.00					
		228249			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00					
		228250			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0.00	1.99	1.84	92.46					
		276880			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	302.00	138.98	0.00	0.00					
		281576			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	4,259.00	1,035.07	46.70	4.51					
		283547			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547	METRO	500.00	0.00	0.00	0.00					
		283918			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	283918	METRO	1,164.00	0.00	0.00	0.00					
		287803			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUNIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	287803	METRO	2,214.00	701.23	0.00	0.00					
		297718			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	6,239.00	1,669.42	0.00	0.00					
		298007			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	298007	METRO	707.00	0.00	0.00	0.00					
		298011			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	298011	METRO	284.00	284.00	0.00	0.00					





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 10 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								9,873,549.00	23,620,857.00	2,221,295.82	9.40
		295015			MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.61	0.06	3.73					
		298746			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	2.04	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						1.87					
000	003				CONSTRUCCION DE PUENTES								0.00	0.00	0.00	0.00
		298736			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	24.00	0.00	0.00					
		298737			CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	86.00	0.00	0.00					
		298741			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	28.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	005				MEJORAMIENTO DE CALLES								14,634,133.00	12,412,837.00	0.00	0.00
		297297			MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	40.00	163.97	39.37	24.01					
					Promedio de ejecución física por actividad:						24.01					
04					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								44,323,928.00	20,831,019.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	20,831,019.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001				MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	20,831,019.00	0.00	0.00
		282983			MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	1,238.00	0.00	0.00	0.00					
		282984			MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	1,450.00	0.00	0.00	0.00					
		282985			MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	395.00	0.00	0.00	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 11 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	407.00	0.00	0.00	0.00						
					283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	510.00	0.00	0.00	0.00						
					295182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	295182	METRO	81.00	0.00	0.00	0.00						
					295868	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	2,351.00	503.98	0.00	0.00						
					298312	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	298312	METRO	2,475.00	902.40	0.00	0.00						
					300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	3,460.00	1,340.96	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				46,681.81	129.89		14.55					
					<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>									<u>9,470,007,859.00</u>	<u>3,851,605,058.00</u>	<u>253,130,685.77</u>	<u>6.57</u>	
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA													0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									12,264,729.00	11,571,964.00	1,060,576.06	9.17	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	257.00	75.00	29.18							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	257.00	75.00	29.18							
					Promedio de ejecución física por actividad:													29.18
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE									2,686,541.00	3,379,306.00	148,408.46	4.39	
					1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	4,595.00	10,595.00	105.00	0.99							
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	525.00	40.00	7.62							
					3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,575.00	1,775.00	0.00	0.00							
					4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,550.00	2,050.00	0.00	0.00							
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,470.00	1,870.00	0.00	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 12 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					6		Personas jurídicas o individuales con permisos expesos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	420.00	5,520.00	65.00	1.18						
					8		Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	725.00	0.00	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						1.40						
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				23,574.00	360.00	22.92						
					<b>TOTAL 12</b>		<b>REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>							<u>14,951,270.00</u>	<u>14,951,270.00</u>	<u>1,208,984.52</u>	<u>8.09</u>		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
					001		DIRECCION Y COORDINACION							144,895,709.00	144,895,709.00	7,468,269.14	5.15		
							1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	990.00	0.00	0.00						
							2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	990.00	0.00	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
					002		SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							74,253,515.00	74,253,515.00	1,863,049.40	2.51		
							1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00						
							2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	291,179.00	291,179.00	0.00	0.00						
							3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,676,801.00	1,676,801.00	0.00	0.00						
							4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	86,739,745.00	86,739,745.00	0.00	0.00						
							5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	33,930,296.00	33,930,296.00	0.00	0.00						
							6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	297.00	297.00	0.00	0.00						
							7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	135.00	135.00	0.00	0.00						
							8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
					003		SEGURIDAD AEROPORTUARIA							13,660,761.00	13,660,761.00	954,371.00	6.99		
							1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84,696.00	84,696.00	0.00	0.00						
							2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84,696.00	84,696.00	0.00	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
					004		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							16,133,540.00	16,133,540.00	76,391.45	0.47		
							1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728,874.00	728,874.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 13 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728,874.00	728,874.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO								118,426,485.00	202,134,601.00	399,092.51		0.20	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								118,426,485.00	202,134,601.00	399,092.51		0.20	
					280600 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	6,691.00	0.00	0.00	0.00							
					281249 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	613.00	115.41	2.04	1.77							
					281251 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	297.00	103.04	17.46	16.94							
					281252 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281252	METRO CUADRADO	1,142.00	248.65	0.00	0.00							
					281254 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,069,921.00	506,262.03	55,822.60	11.03							
					281255 AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	85,380.00	25,422.20	321.44	1.26							
					281256 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	54,162.00	10,056.65	5,550.73	55.19							
						Promedio de ejecución física por actividad:												12.31
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			124,812,700.98	61,714.27		6.44						
					<b>TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>								<u>485,796,495.00</u>	<u>451,078,126.00</u>	<u>10,761,173.50</u>		<u>2.39</u>	
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001	000				DIRECCION Y COORDINACION								214,756,462.00	103,848,301.00	18,569,330.23		17.88	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	188.00	0.00	0.00							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	117.00	117.00	0.00	0.00							
					3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	10,354.00	21,845.00	0.00	0.00							
					4 Remozamiento de edificios públicos	0	EVENTO	116.00	71.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								145,653,833.00	145,653,833.00	15,741,788.15		10.81	





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 16 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	006	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							77,572,564.00	76,541,167.00	15,741,788.15	20.57				
	279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA					279055	METRO CUADRADO	4,558.00	946.00	106.35	11.24				
	279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA					279057	METRO CUADRADO	7,488.00	1,974.00	0.00	0.00				
	279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN					279058	METRO CUADRADO	8,316.00	1,974.00	0.00	0.00				
	279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA					279059	METRO CUADRADO	7,482.00	2,573.00	1,388.97	53.98				
	279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO					279060	METRO CUADRADO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				
	279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO					279061	METRO CUADRADO	3,127.00	0.00	0.00	0.00				
	279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL					279064	METRO CUADRADO	8,131.00	1,974.00	0.00	0.00				
	294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA					294993	METRO CUADRADO	7,487.00	1,974.00	1,699.75	86.11				
		Promedio de ejecución física por actividad:										16.81				
002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							22,502,413.00	22,502,413.00	1,576,146.35	7.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							22,502,413.00	22,502,413.00	1,576,146.35	7.00				
	61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO					61755	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
	224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA					224014	METRO CUADRADO	820.00	821.00	618.63	75.35				
	227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS					227552	METRO CUADRADO	193.00	194.00	0.00	0.00				
	244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.					244292	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
	244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA					244304	METRO CUADRADO	0.00	194.00	174.60	90.00				
	261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS					261999	METRO CUADRADO	474.00	474.00	49.06	10.35				
	276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VII E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA					276392	METRO CUADRADO	966.00	43.27	0.00	0.00				





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 18 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
002	000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							2,150,172.00	2,150,172.00	168,646.89	7.84					
		1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión				0	PERSONA	997.00	997.00	100.00	10.03					
		4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales				0	PERSONA	790.00	790.00	80.00	10.13					
		5	Técnicos con registro en radio y/o televisión				0	PERSONA	3.00	3.00	0.00	0.00					
		6	Locutores registrados en radio y/o televisión				0	PERSONA	204.00	204.00	20.00	9.80					
			Promedio de ejecución física por actividad:									7.49					
003	000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION							4,708,006.00	4,708,006.00	246,517.27	5.24					
		1	Servicios de radiodifusión				0	EVENTO	54,998.00	54,998.00	4,611.00	8.38					
		2	Programas radiales a control remoto difundidos				0	EVENTO	2,818.00	2,818.00	235.00	8.34					
		3	Programas radiales difundidos				0	EVENTO	11,880.00	11,880.00	951.00	8.01					
		4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas				0	EVENTO	40,300.00	40,300.00	3,425.00	8.50					
			Promedio de ejecución física por actividad:									8.31					
			Promedio ponderado de ejecución por programa:							112,456.00	9,572.00	21.42					
			<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>							<b>15,545,990.00</b>	<b>15,545,990.00</b>	<b>904,735.63</b>	<b>5.82</b>				
16		SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA										0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:									0.00					
001	000	DIRECCION Y COORDINACION							15,193,176.00	15,193,176.00	748,660.01	4.93					
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	850.00	787.00	0.00	0.00					
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	850.00	787.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:									0.00					
002	000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA							14,901,860.00	14,901,860.00	768,155.97	5.15					
		1	Boletines con información climática				0	DOCUMENTO	16,107.00	13,813.00	0.00	0.00					
		2	Usuarios atendidos con información climática				0	DOCUMENTO	12,763.00	11,555.00	0.00	0.00					
		3	Boletines emitidos con información meteorológica				0	DOCUMENTO	3,344.00	2,258.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:									0.00					
003	000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA							4,918,597.00	4,918,597.00	275,098.90	5.59					
		1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada				0	DOCUMENTO	8,100.00	11,980.00	0.00	0.00					
		2	Boletines emitidos con información geológica				0	DOCUMENTO	3,872.00	5,944.00	0.00	0.00					
		3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra				0	DOCUMENTO	4,228.00	6,036.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:									0.00					
004	000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA							14,693,204.00	14,693,204.00	495,442.73	3.37					
		1	Información de actividad hidrológica registrada				0	DOCUMENTO	9,508.00	9,582.00	0.00	0.00					
		2	Boletines con información hidrológica				0	DOCUMENTO	3,265.00	4,385.00	0.00	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 19 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					3		Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,985.00	2,940.00	0.00	0.00							
					4		Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,258.00	2,257.00	0.00	0.00							
							Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				72,324.00	0.00	0.00							
<b>TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA</b>											<b>49,706,837.00</b>	<b>49,706,837.00</b>	<b>2,287,357.61</b>	<b>4.60</b>						
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS															
							Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									16,300,622.00	16,300,622.00	709,963.33	4.36			
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	608.00	700.00	39.00	5.57							
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	608.00	700.00	39.00	5.57							
							Promedio de ejecución física por actividad:						5.57							
	002	000			SERVICIOS POSTALES									12,442,858.00	12,442,858.00	795,368.37	6.39			
					1		Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400.00	523,467.00	27,430.00	5.24							
					2		Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400.00	523,467.00	27,430.00	5.24							
							Promedio de ejecución física por actividad:						5.24							
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,048,334.00	54,938.00	5.43							
<b>TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>											<b>28,743,480.00</b>	<b>28,743,480.00</b>	<b>1,505,331.70</b>	<b>5.24</b>						
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL															
							Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									19,713,706.00	19,713,706.00	821,329.31	4.17			
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	720.00	193.00	14.00	7.25							
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	720.00	193.00	14.00	7.25							
							Promedio de ejecución física por actividad:						7.25							
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL									29,569,131.00	29,569,131.00	3,084,839.32	10.43			
					1		Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	318,887.00	344,030.00	28,660.00	8.33							
					2		Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	23,100.00	20,000.00	885.00	4.43							
					3		Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	107.00	450.00	0.00	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 20 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					4		PERSONA	64,680.00	64,790.00	5,389.00	8.32								
					5		EVENTO	7,710.00	12,675.00	780.00	6.15								
					6		PERSONA	231,000.00	258,790.00	22,386.00	8.65								
					7		DOCUMENTO	3,234.00	2,938.00	75.00	2.55								
					8		EVENTO	37.00	100.00	2.00	2.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														5.05
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						704,159.00	58,205.00	5.65						
<b>TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>													<u>49,282,837.00</u>	<u>49,282,837.00</u>	<u>3,906,168.63</u>	<u>7.93</u>			
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									50,000,000.00	50,000,000.00	1,543,469.65	3.09		
					1		EVENTO	225.00	225.00	0.00	0.00								
					2		EVENTO	225.00	225.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA									610,666,000.00	610,666,000.00	9,544,500.00	1.56		
					1		FAMILIA	17,349.00	17,349.00	0.00	0.00								
					2		FAMILIA	360.00	360.00	0.00	0.00								
					3		FAMILIA	430.00	430.00	0.00	0.00								
					4		FAMILIA	264.00	264.00	0.00	0.00								
					5		FAMILIA	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00								
					7		FAMILIA	14,873.00	14,873.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						35,148.00	0.00	0.00						
<b>TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>													<u>660,666,000.00</u>	<u>660,666,000.00</u>	<u>11,087,969.65</u>	<u>1.68</u>			
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN														
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									61,428,539.00	61,428,539.00	2,356,205.23	3.84		
					1		EVENTO	464.00	464.00	0.00	0.00								
					2		EVENTO	464.00	464.00	0.00	0.00								



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 22 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					316744	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	316744	METRO CUADRADO	0.00	3,765.16	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
	000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							21,000,000.00	21,000,000.00	0.00			0.00
					263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	263543	METRO	625.00	164.31	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,399,711.55	0.00	0.00						
						<b>TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>							<b><u>136,596,910.00</u></b>	<b><u>99,057,705.00</u></b>	<b><u>2,356,205.23</u></b>	<b><u>2.38</u></b>		
21						SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												
						Promedio de ejecución física por actividad:												
		001	000			DIRECCION Y COORDINACION							8,433,472.00	8,433,472.00	441,735.06			5.24
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	218.00	218.00	45.00	20.64						
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	218.00	218.00	45.00	20.64						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
		002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,851,395.00	1,851,395.00	3,112.50			0.17
						1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,958.00	2,958.00	162.00	5.48						
						2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,814.00	2,814.00	155.00	5.51						
						3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	26.00	26.00	1.00	3.85						
						6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	118.00	118.00	6.00	5.08						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,352.00	414.00	17.79						
						<b>TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>							<b><u>10,284,867.00</u></b>	<b><u>10,284,867.00</u></b>	<b><u>444,847.56</u></b>	<b><u>4.33</u></b>		
22						REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												
						Promedio de ejecución física por actividad:												
		001	000			DIRECCION Y COORDINACION							18,250,293.00	18,250,293.00	916,513.25			5.02
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	51.00	33.12						
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	51.00	33.12						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
		002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							1,919,786.00	1,919,786.00	122,744.68			6.39
						1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 23 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					2	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00									
					3	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	0.00	0.00									
					4	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00									
					5	0	EVENTO	175.00	175.00	0.00	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
003	000				REGULACION DE LA TELEFONIA									1,951,012.00	1,951,012.00	181,804.32	9.32			
					1	0	DOCUMENTO	5,267.00	5,267.00	2,126.00	40.36									
					2	0	REGISTRO	184.00	184.00	12.00	6.52									
					3	0	DOCUMENTO	125.00	125.00	12.00	9.60									
					4	0	DOCUMENTO	30.00	30.00	0.00	0.00									
					5	0	DOCUMENTO	5,112.00	5,112.00	2,114.00	41.35									
					Promedio de ejecución física por actividad:									19.57						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							11,209.00	4,366.00	28.59						
					<b>TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>									<b>22,121,091.00</b>	<b>22,121,091.00</b>	<b>1,221,062.25</b>	<b>5.52</b>			
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA															
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									5,076,663.00	5,076,663.00	317,651.66	6.26			
					1	0	EVENTO	38.00	34.00	0.00	0.00									
					2	0	EVENTO	38.00	34.00	0.00	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA									2,145,715.00	2,145,715.00	99,080.64	4.62			
					1	0	PERSONA	707.00	26.00	0.00	0.00									
					2	0	PERSONA	707.00	26.00	0.00	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							120.00	0.00	0.00						
					<b>TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA</b>									<b>7,222,378.00</b>	<b>7,222,378.00</b>	<b>416,732.30</b>	<b>5.77</b>			
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS															
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)									0.00	12,300,957.00	1,451,876.20	11.80			
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 25 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES											0.00	4,815,586.00	0.00	0.00
	303549	REPOSICION CARRETERA RUTA RD IZB-04 TRAMO BIFURCACION CA 09 NORTE TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA LOS AMATES IZABAL					303549	KILÓMETRO	0.00	1.40	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								137.40	0.00	0.00				
<b>TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>												<u>0.00</u>	115,723,747.00	<u>1,451,876.20</u>	<u>1.25</u>	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
		Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
	001	000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										5,874,520.00	5,874,520.00	427,043.00	7.27
			Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										2,188,339.00	2,188,339.00	0.00	0.00
			Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	003	000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										608,000.00	608,000.00	0.00	0.00
			Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
		Promedio ponderado de ejecución por programa:							0.00	0.00	0.00					
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>												<u>8,670,859.00</u>	8,670,859.00	<u>427,043.00</u>	<u>4.93</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 26 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b>					11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR															
Promedio de ejecución física por actividad:																				
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00		0.00								
<b>TOTAL 00</b>																<u>63,000,000.00</u>	<u>63,000,000.00</u>	<u>3,637,513.47</u>	<u>5.77</u>	
01					ACTIVIDADES CENTRALES															
Promedio de ejecución física por actividad:																				
001	000				DIRECCION SUPERIOR											25,693,688.00	25,655,788.00	2,015,828.02	7.86	
Promedio de ejecución física por actividad:																				
002	000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											15,893,462.00	15,861,362.00	868,599.99	5.48	
Promedio de ejecución física por actividad:																				
003	000				SERVICIOS FINANCIEROS											15,083,171.00	15,153,171.00	326,042.46	2.15	
Promedio de ejecución física por actividad:																				
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00		0.00								
<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																<u>56,670,321.00</u>	<u>56,670,321.00</u>	<u>3,210,470.47</u>	<u>5.67</u>	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
Promedio de ejecución física por actividad:																				
001	000				APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE											5,874,520.00	5,874,520.00	427,043.00	7.27	
Promedio de ejecución física por actividad:																				
002	000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											55,159.00	55,159.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:																				
003	000				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:																				
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00		0.00								
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																<u>6,329,679.00</u>	<u>6,329,679.00</u>	<u>427,043.00</u>	<u>6.75</u>	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 28 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00				
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										20,000,000.00	26,488,461.00	0.00	0.00
		207591			REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	3.67	3.27	89.10							
		209020			REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	3.00	3.22	3.22	100.00							
		245546			REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	3.00	3.08	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:									63.03				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										163,330,952.00	122,022,995.00	0.00	0.00
		116535			MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	9.00	8.10	90.00							
		228167			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	0.45	5.14	1142.22							
		295078			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	20.00	20.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:									308.06				
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										212,750,000.00	225,811,771.00	0.00	0.00
		245574			AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00							
		245575			AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	KILÓMETRO	1.00	0.83	0.00	0.00							
		280389			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	7.00	6.22	0.79	12.70							
		293851			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 29 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	18.00	0.00	0.00						
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	0.50	0.00	0.00						
					302188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA ESCUINTLA	302188	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							1.59					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								922,825,000.00	951,417,096.00	0.00	0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								187,769,308.00	188,113,766.00	0.00	0.00	
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00						
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00						
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	130.00	130.00	0.00	0.00						
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0.00	0.03	0.01	33.33						
						Promedio de ejecución física por actividad:							6.67					
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								0.00	0.00	0.00	0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								735,055,692.00	763,303,330.00	0.00	0.00	
					37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00						
					72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00						
					116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	6.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 30 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	1.00	5.25	0.00	0.00						
					142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	KILÓMETRO	0.00	1.06	0.70	66.04						
					167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	6.00	0.00	0.00						
					190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1.00	11.57	3.48	30.08						
					209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	7.00	7.00	2.34	33.43						
					209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	211101	KILÓMETRO	0.00	1.05	0.00	0.00						
					224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	1.00	7.94	6.67	84.01						
					228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	1.00	5.74	0.00	0.00						
					245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	7.00	7.00	0.00	0.00						
					245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	6.00	6.00	0.00	0.00						
					245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0.00	1.42	1.34	94.37						
					263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	14.02	0.00	0.00						
					263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0.00	2.23	0.00	0.00						



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 32 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					299342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	0.00	2.54	0.00	0.00						
					303183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	303183	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							18.49					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR								0.00	0.00	0.00		0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								0.00	0.00	0.00		0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								311,854,271.00	323,380,283.00	215,488,183.06		66.64
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
001	000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								311,854,271.00	311,854,271.00	215,488,183.06		69.10
					1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	82.00	82.00	0.00	0.00						
					2	Red vial con servicios de rehabilitación	0	KILÓMETRO	82.00	82.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								0.00	11,526,012.00	0.00		0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	002					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								0.00	11,526,012.00	0.00		0.00
					298746	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	2.04	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	003					CONSTRUCCION DE PUENTES								0.00	0.00	0.00		0.00
					298736	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	24.00	0.00	0.00						
					298737	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	86.00	0.00	0.00						
					298741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	28.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 33 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								7,724.31	36.90	224.09						
<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>													<u>3,766,569,291.00</u>	<u>291,248,000.00</u>	<u>10,681,243.09</u>	<u>3.67</u>
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D							0.00	0.00	48,648,998.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							0.00	0.00	48,648,998.00	0.00	0.00
					1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	10.00	0.00	0.00					
					2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	10.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPOR.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPI							0.00	0.00	46,351,002.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	0.00	46,351,002.00	0.00	0.00
					1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	13.00	0.00	0.00					
					2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	13.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS							0.00	0.00	4,815,586.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							0.00	0.00	4,815,586.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 34 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					303549 REPOSICION CARRETERA RUTA RD IZB-04 TRAMO	303549	KILÓMETRO	0.00	1.40	0.00	0.00									
					BIFURCACION CA 09 NORTE TRINCHERAS - MARISCOS															
					- PLAYA DORADA LOS AMATES IZABAL															
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:												0.00			
					<b>TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>												<u>0.00</u>	99,815,586.00	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 36 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								25,018.00	0.00			0.00						
<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>													<u>1,382,393,000.00</u>	<u>27,407,860.00</u>	<u>1,154,079.20</u>	<u>4.21</u>		
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00						
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D							0.00	0.00	0.00	0.00			
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00						
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00			
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00						
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	0.00	0.00	0.00			
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00						
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	0.00	0.00	0.00			
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00						
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00			0.00						
<b>TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>													<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 37 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																			
Promedio de ejecución física por actividad:																			
Promedio ponderado de ejecución por programa:																			
<b>TOTAL 00</b>															<u>14,951,270.00</u>	<u>14,951,270.00</u>	<u>1,208,984.52</u>	<u>8.09</u>	
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA														
Promedio de ejecución física por actividad:																			
001	000	DIRECCION Y COORDINACION																	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	257.00	75.00	29.18								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	257.00	75.00	29.18								
Promedio de ejecución física por actividad:																			
002	000	REGULACION DE TRANSPORTE																	
					1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	4,595.00	10,595.00	105.00	0.99								
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	525.00	40.00	7.62								
					3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,575.00	1,775.00	0.00	0.00								
					4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,550.00	2,050.00	0.00	0.00								
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,470.00	1,870.00	0.00	0.00								
					6 Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	420.00	5,520.00	65.00	1.18								
					8 Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	725.00	0.00	0.00								
Promedio de ejecución física por actividad:																			
Promedio ponderado de ejecución por programa:																			
<b>TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>															<u>14,951,270.00</u>	<u>14,951,270.00</u>	<u>1,208,984.52</u>	<u>8.09</u>	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 39 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								124,270,493.00	0.00	0.00							
<b>TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>													<u>248,943,525.00</u>	<u>248,943,525.00</u>	<u>10,362,080.99</u>	<u>4.16</u>	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
	002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00	0.00		0.00					
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>													<u>450,000.00</u>	<u>450,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 40 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b>					11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							0.00	0.00							
					<b>TOTAL 00</b>											<u>459,530,210.00</u>	<u>364,530,210.00</u>	<u>41,444,326.42</u>	<u>11.37</u>	
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION											214,756,462.00	103,848,301.00	18,569,330.23	17.88	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		233.00	188.00	0.00	0.00								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		117.00	117.00	0.00	0.00								
					3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA		10,354.00	21,845.00	0.00	0.00								
					4 Remozamiento de edificios públicos	0	EVENTO		116.00	71.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA											<u>145,653,833.00</u>	<u>145,653,833.00</u>	<u>15,741,788.15</u>	<u>10.81</u>	
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA											150,000.00	2,528,515.00	0.00	0.00	
					297125 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO		888.00	43.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA											18,428,401.00	20,572,111.00	0.00	0.00	
					131645 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO		788.00	788.00	1.00	0.13								
					131648 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO		1,425.00	584.00	403.31	69.06								
					137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO		1,386.00	1,386.00	0.00	0.00								
					225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO		0.00	2,687.00	0.00	0.00								
					225688 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO		452.00	454.00	0.00	0.00								



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 41 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	METRO CUADRADO	950.00	502.00	457.00	91.04				
					225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	METRO CUADRADO	1,116.00	1,116.00	1.00	0.09				
					225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	METRO CUADRADO	690.00	0.00	0.00	0.00				
					241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	METRO CUADRADO	1,603.00	286.00	257.40	90.00				
					242567	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	METRO CUADRADO	1,913.00	286.00	0.00	0.00				
					284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	METRO CUADRADO	3,406.00	286.00	136.54	47.74				
					285077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	METRO CUADRADO	397.00	286.00	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:					24.84				
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA						1,199,995.00	7,306,531.00	0.00	0.00
					131294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	METRO CUADRADO	424.00	286.00	0.00	0.00				
					281856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	METRO CUADRADO	1,896.00	57.00	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:					0.00				
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA						6,820,023.00	4,655,761.00	0.00	0.00
					225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	METRO CUADRADO	1,059.00	773.00	688.26	89.04				
					225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	METRO CUADRADO	422.00	274.00	274.00	100.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 42 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO	225704	METRO	467.00	282.00	0.00	0.00						
						INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON		CUADRADO										
						RETALHULEU RETALHULEU												
						Promedio de ejecución física por actividad:						63.01						
000	005					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							41,482,850.00	34,049,748.00	0.00		0.00	
					209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR	209009	METRO	6,009.00	0.00	0.00	0.00						
						SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU		CUADRADO										
					209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN	209034	METRO	1,416.00	126.00	0.00	0.00						
						JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ		CUADRADO										
					263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR	263507	METRO	18,125.00	971.00	0.00	0.00						
						ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA		CUADRADO										
					278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR	278966	METRO	18,125.00	1,257.00	0.00	0.00						
						ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN		CUADRADO										
					278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR	278970	METRO	18,125.00	1,257.00	0.00	0.00						
						NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA		CUADRADO										
					278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR	278971	METRO	18,125.00	2,231.00	0.00	0.00						
						HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO		CUADRADO										
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							77,572,564.00	76,541,167.00	15,741,788.15		20.57	
					279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO	279055	METRO	4,558.00	946.00	106.35	11.24						
						NUEVO VINAS SANTA ROSA		CUADRADO										
					279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA	279057	METRO	7,488.00	1,974.00	0.00	0.00						
						JUTIAPA		CUADRADO										
					279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE	279058	METRO	8,316.00	1,974.00	0.00	0.00						
						PETEN		CUADRADO										
					279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL	279059	METRO	7,482.00	2,573.00	1,388.97	53.98						
						PROGRESO JUTIAPA		CUADRADO										
					279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN	279060	METRO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00						
						AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO		CUADRADO										
					279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN	279061	METRO	3,127.00	0.00	0.00	0.00						
						ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO		CUADRADO										
					279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES	279064	METRO	8,131.00	1,974.00	0.00	0.00						
						IZABAL		CUADRADO										
					294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO	294993	METRO	7,487.00	1,974.00	1,699.75	86.11						
						SAN PEDRO CABANAS ZACAPA		CUADRADO										
						Promedio de ejecución física por actividad:						16.81						
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							20,825,028.00	20,825,028.00	1,576,146.35		7.57	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 43 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							20,825,028.00	20,825,028.00	1,576,146.35	7.57				
	61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO					61755	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
	224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA					224014	METRO CUADRADO	820.00	821.00	618.63	75.35				
	227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS					227552	METRO CUADRADO	193.00	194.00	0.00	0.00				
	244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.					244292	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
	244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA					244304	METRO CUADRADO	0.00	194.00	174.60	90.00				
	261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS					261999	METRO CUADRADO	474.00	474.00	49.06	10.35				
		Promedio de ejecución física por actividad:										21.96				
003		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVI							432,970.00	432,970.00	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION							432,970.00	432,970.00	0.00	0.00				
	265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN					265075	METRO CUADRADO	124.00	124.00	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
01		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							77,861,917.00	77,861,917.00	4,105,185.49	5.27				
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							77,861,917.00	77,861,917.00	4,105,185.49	5.27				
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							77,861,917.00	77,861,917.00	4,105,185.49	5.27				
	279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA					279052	METRO CUADRADO	10,086.00	7,635.00	406.40	5.32				
	279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN					279063	METRO CUADRADO	8,452.00	5,245.00	44.83	0.85				
	279066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO					279066	METRO CUADRADO	8,103.00	3,765.00	187.31	4.98				
	287625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA					287625	METRO CUADRADO	9,159.00	5,601.00	181.03	3.23				
		Promedio de ejecución física por actividad:										3.60				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 44 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								77,909.00	7,075.44			12.34					
<b>TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>												<u>704,303,958.00</u>	<u>270,760,132.00</u>	<u>35,887,264.73</u>	<u>13.25</u>		
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	12,300,957.00	1,451,876.20	11.80		
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	12,300,957.00	1,451,876.20	11.80		
					1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	27.00	0.00	0.00						
					3 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	27.00	0.00	0.00						
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D							0.00	330,983.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							0.00	330,983.00	0.00	0.00		
					1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	3,276,221.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	3,276,221.00	0.00	0.00		
					1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	16.00	0.00	0.00						
					2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	16.00	0.00	0.00						
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 45 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								90.00		0.00									
<b>TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>													<u>0.00</u>	<u>15,908,161.00</u>	<u>1,451,876.20</u>	<u>9.13</u>			



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 47 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00									
<b>TOTAL 00</b>													<u>10,284,867.00</u>	<u>10,284,867.00</u>	<u>444,847.56</u>	<u>4.33</u>				
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION															
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	218.00	218.00	45.00	20.64									
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	218.00	218.00	45.00	20.64									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE															
					1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,958.00	2,958.00	162.00	5.48									
					2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,814.00	2,814.00	155.00	5.51									
					3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	26.00	26.00	1.00	3.85									
					6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	118.00	118.00	6.00	5.08									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					6,352.00	414.00									
<b>TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION</b>													<u>10,284,867.00</u>	<u>10,284,867.00</u>	<u>444,847.56</u>	<u>4.33</u>				











**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Fisica y Financiera**

PAGINA 52 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00									
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>													<u>900.000.00</u>	<u>900.000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 54 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																
Promedio de ejecución física por actividad:																0.00
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00		0.00				0.00
<b>TOTAL 00</b>											<u>27,564,772.00</u>	<u>27,564,772.00</u>	<u>596,360.90</u>	<u>2.16</u>		
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN															
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00	
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										10,935,606.00	10,935,606.00	596,360.90	5.45	
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	201.00	201.00	0.00	0.00				
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	201.00	201.00	0.00	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00	
002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										89,961.00	89,961.00	0.00	0.00	
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda				0	FAMILIA	126.00	126.00	0.00	0.00				
		2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda				0	FAMILIA	126.00	126.00	0.00	0.00				
		3	Recuperación de la cartera crediticia				0	UNIDAD MONETARIA	1,389,000.00	1,389,000.00	0.00	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00	
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN										16,539,205.00	16,539,205.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00	
000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN										16,539,205.00	16,539,205.00	0.00	0.00	
		296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA				296285	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00				
		296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA				296959	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00				
		297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA				297120	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00				
		297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA				297206	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00				
		297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA				297777	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 55 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					298485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298485	METRO CUADRADO	8,329.00	0.00	0.00	0.00						
					299905	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	299905	METRO CUADRADO	0.00	2,748.00	0.00	0.00						
					316738	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	316738	METRO CUADRADO	0.00	2,842.08	0.00	0.00						
					316744	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	316744	METRO CUADRADO	0.00	3,765.16	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,399,021.24	0.00	0.00						0.00
						<b>TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>							<u>44,103,977.00</u>	27,564,772.00	<u>596,360.90</u>		<u>2.16</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 56 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO									
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC						
<b>Entidad :</b> 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																						
Promedio de ejecución física por actividad:																						
Promedio ponderado de ejecución por programa:																						
<b>TOTAL 00</b>																			<u>49,282,837.00</u>	<u>49,282,837.00</u>	<u>3,906,168.63</u>	<u>7.93</u>
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL																					
Promedio de ejecución física por actividad:																						
001	000	DIRECCION Y COORDINACION																				
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	720.00	193.00	14.00	7.25										
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	720.00	193.00	14.00	7.25										
Promedio de ejecución física por actividad:																						
002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL																				
		1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial				0	PERSONA	318,887.00	344,030.00	28,660.00	8.33										
		2	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial				0	PERSONA	23,100.00	20,000.00	885.00	4.43										
		3	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera				0	PERSONA	107.00	450.00	0.00	0.00										
		4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera				0	PERSONA	64,680.00	64,790.00	5,389.00	8.32										
		5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera				0	EVENTO	7,710.00	12,675.00	780.00	6.15										
		6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)				0	PERSONA	231,000.00	258,790.00	22,386.00	8.65										
		7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores				0	DOCUMENTO	3,234.00	2,938.00	75.00	2.55										
		8	Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras				0	EVENTO	37.00	100.00	2.00	2.00										
Promedio de ejecución física por actividad:																						
Promedio ponderado de ejecución por programa:																						
<b>TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>																			<u>49,282,837.00</u>	<u>49,282,837.00</u>	<u>3,906,168.63</u>	<u>7.93</u>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 57 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
<b>TOTAL 00</b>													<u>564,496,782.00</u>	<u>564,496,782.00</u>	<u>12,255,919.23</u>	<u>2.17</u>			
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								23,113,645.00	23,113,645.00	381,209.74		1.65		
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	219.00	92.00	0.00	0.00								
					2 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	219.00	92.00	0.00	0.00								
					3 Dirección y coordinación (convoyes)	0	EVENTO	128.00	138.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								242,863,900.00	194,062,562.00	7,494,476.83		3.86		
					Promedio de ejecución física por actividad:														
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								47,274,931.00	71,294,484.00	7,494,476.83		10.51		
					Promedio de ejecución física por actividad:														
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								27,772,763.00	27,772,763.00	0.00		0.00		
					263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	173.00	89.25	0.00	0.00								
					263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	263554	METRO	119.00	51.51	0.00	0.00								
					299285 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	299285	METRO	256.00	1.75	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
	000	003			MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								19,502,168.00	43,521,721.00	7,494,476.83		17.22		
					276039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	19.00	4.71	1.56	33.12								
					276084 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	11.00	2.26	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								195,588,969.00	122,768,078.00	0.00		0.00		



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 59 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	1.00	0.47	0.00	0.00							
					280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4.00	0.87	0.00	0.00							
					283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	6.00	1.23	0.00	0.00							
					295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	7.00	1.02	0.00	0.00							
					295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	1.00	0.32	0.00	0.00							
					299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	6.00	0.49	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													6.79
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA													38,090,824.00
						Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS													35,732,500.00
						Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES													34,365,154.00
					276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	302.00	138.98	0.00	0.00							
					281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	4,259.00	1,035.07	46.70	4.51							
					283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547	METRO	500.00	0.00	0.00	0.00							
					283918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	283918	METRO	1,164.00	0.00	0.00	0.00							
					287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	287803	METRO	2,214.00	701.23	0.00	0.00							
					297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	6,239.00	1,669.42	0.00	0.00							



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 61 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	005				MEJORAMIENTO DE CALLES								14,634,133.00	12,412,837.00	0.00	0.00
					297297 MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	40.00	163.97	39.37	24.01					
					Promedio de ejecución física por actividad:						24.01					
04					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								44,323,928.00	20,831,019.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	20,831,019.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001				MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	20,831,019.00	0.00	0.00
					282983 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	1,238.00	0.00	0.00	0.00					
					282984 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	1,450.00	0.00	0.00	0.00					
					282985 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	395.00	0.00	0.00	0.00					
					283545 MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	407.00	0.00	0.00	0.00					
					283548 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	510.00	0.00	0.00	0.00					
					295182 MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	295182	METRO	81.00	0.00	0.00	0.00					
					295868 MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	2,351.00	503.98	0.00	0.00					
					298312 MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	298312	METRO	2,475.00	902.40	0.00	0.00					
					300328 MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	3,460.00	1,340.96	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				13,939.50	92.99	118.30					
					<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>								<u>722,686,313.00</u>	<u>23,113,645.00</u>	<u>381,209.74</u>	<u>1.65</u>





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 64 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00		0.00									
<b>TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>													<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 65 DE 65  
 FECHA 7/03/2024  
 HORA 9:59.08  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:												0.00	0.00	0.00				
<b>TOTAL 00</b>															<u>660,666,000.00</u>	<u>660,666,000.00</u>	<u>11,087,969.65</u>	<u>1.68</u>
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA																	
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00				
001	000	DIRECCION Y COORDINACION											50,000,000.00	50,000,000.00	1,543,469.65	3.09		
		1	Dirección y coordinación									0	EVENTO	225.00	225.00	0.00	0.00	
		2	Dirección y coordinación									0	EVENTO	225.00	225.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00				
002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA											610,666,000.00	610,666,000.00	9,544,500.00	1.56		
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda									0	FAMILIA	17,349.00	17,349.00	0.00	0.00	
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos									0	FAMILIA	360.00	360.00	0.00	0.00	
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda									0	FAMILIA	430.00	430.00	0.00	0.00	
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal									0	FAMILIA	264.00	264.00	0.00	0.00	
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda									0	FAMILIA	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda									0	FAMILIA	14,873.00	14,873.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:												35,148.00	0.00	0.00				
<b>TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>															<u>660,666,000.00</u>	<u>660,666,000.00</u>	<u>11,087,969.65</u>	<u>1.68</u>
<b>Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:</b>												256,701,936.84	393,549.20	5.90	5,791,630,000.00			